

**График реализации проекта строительства и своих обязательств по договорам
участия в долевом строительстве**

**Жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и
подземной автостоянкой по пер. Соборный, 69 в г. Ростове-на-Дону**


(вид объекта недвижимости)

по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, 69

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта						
		1 квартал 2017	2 квартал 2017	3 квартал 2017	4 квартал 2017	1 квартал 2018	2 квартал 2018	3 квартал 2018
1.	Подготовительные, геодезические работы (%):							
	- по плану	100	-	-	-	-	-	-
	- фактически	100	-	-	-	-	-	-
2.	Земляные работы (%):							
	- по плану	100	-	-	-	-	-	-
	- фактически	100	-	-	-	-	-	-
3.	Работы при возведении конструкций фундаментов (%):							
	- по плану	100	-	-	-	-	-	-
	- фактически	100	-	-	-	-	-	-
4.	Работы при возведении конструкций подземной части (%):							
	- по плану	70	80	80	88	95	100	-
	- фактически	70	80	80	88	95	95	-
5.	Работы при возведении конструкций надземной части (%):							
	- по плану	30	45	65	75	85	90	100
	- фактически	30	45	65	75	85	90	-
6.	Работы при устройстве внутренних сетей инженерно-технического обеспечения (%):							
	- по плану	-	10	25	45	60	70	100
	- фактически	-	10	25	45	60	80	-
7.	Работы при устройстве наружных сетей инженерно-технического обеспечения (%):							
	- по плану	-	-	-	-	-	60	100
	- фактически	-	-	-	-	-	60	-
8.	Работы по благоустройству объекта капитального строительства (%):							
	- по плану	-	-	-	-	-	-	100
	- фактически	-	-	-	-	-	-	-
9.	Общестроительная готовность (%):							
	- по плану	25	35	45	55	70	80	100
	- фактически	25	35	45	55	70	85	-
10.	Получение разрешения на ввод объекта в							

	эксплуатацию (дата - дд.мм.гггг):								
	- по плану	-	-	-	-	-	-	-	30.09.2018
	- фактически	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Получение заключения о соответствии (дата - дд.мм.гггг):								
	- по плану	-	-	-	-	-	-	-	28.11.2018
	- фактически	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата - дд.мм.гггг):								
	- предусмотренный договорами	-	-	-	-	-	-	-	31.12.2018
	- измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)	-	-	-	-	-	-	-	-
	- предусмотренный в сообщении о завершении строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости в соответствии с договором и о готовности объекта долевого строительства к передаче	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор
ООО «Плюс-К»
(должность руководителя)


(подпись)

Перельман А. М.
(Ф. И. О.)

